

IMPUTACIÓN Nº: EO100295-233

PLAB-751

FECHA: 29/07/2015

REVISIÓN: 0

FECHA: 29/07/2015

UTE EPTISA GEOSAND MÁLAGA



DESTINATARIO

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
C/ Pacifico, 54
29004-MALAGA
Málaga

Cliente:

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA.

Obra:

Vial de Las Azuelas, 6ª fase

- Sayalonga

Técnicos Directores: Juan Trigueros López

PPU-2015

1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1,1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,1,1.- Suelo seleccionado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES	PRECIO	IMPORTE
SL-90	APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS	1	11,64	11,64
SL-103	GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO. S/UNE 103101:1995. DR:	1	53,32	53,32
SL-06U	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL APARATO DE CASAGRANDE SEGÚN UNE 103,103:1994 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO SEGÚN UNE 103,104:1993. DR:	1	48,78	48,78
SL-12U	ENSAYO DE COMPACTACIÓN: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103,500:1994. DR:	1	88,80	88,80
SL-47	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204:1993 Y UNE 103204:1993 ERRATUM. DR:	1	43,40	43,40
SL-55	CLASIFICACIÓN E ÍNDICE DE GRUPO S/S/IT-Q11020-32.	1	6,93	6,93
SL-48A	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-6938-10. (MÍNIMO 5 DETERMINACIONES POR DESPLAZAMIENTO).	5	20,84	104,20
Suma de importes				357,07 €

1,2.- MUROS

1,2,1.- Hormigón

- Medición.-
 - Zapatas: 59 m3.
 - Muros: 44 m3.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	UDES	PRECIO	IMPORTE
HR-67	FABRICACIÓN DE UNA SERIE DE 5 PROBETAS, INCLUIDO TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO, MEDIDA DE LA CONSISTENCIA, FABRICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PROBETAS, PULIDO Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN S/UNE-EN 12350-1:2006, 12350-2:2006, 12390-1:2001, 12390-2:2001.12390-3:2003. PARTE 1, 2,3.6.	Zapatas	3	64,96	194,88
		Muros	3	64,96	194,88
Suma de importes			6		389,76 €

RESUMEN (SIN IVA)	
1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	746,83 €
1,1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS	357,07 €
1,1,1.- Suelo seleccionado	357,07 €
1,2.- MUROS	389,76 €
1,2,1.- Hormigón	389,76 €
TOTAL (SIN IVA)	746,83 €

UTE EPTISA GEOSAND MÁLAGA



PLAB-751
FECHA: 29/07/2015
REVISIÓN: 0
FECHA: 29/07/2015

DESTINATARIO

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
C/ Pacifico. 54
29004-MALAGA
Malaga

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO ASCIENDE A 51.677,08€

EL 1% DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A 516,77€

EL IMPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD ASCIENDE A 746,83 €. SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

VºBº Director de los trabajos



Sello-Firma y Fecha

Conforme UTE EPTISA GEOSAND
Gerente de la UTE

Sello-Firma y Fecha

UTE EPTISA GEOSAND MÁLAGA

